

Activitat mensual

Infraestructures  
Ferrovieres  
de Catalunya

Gener-Febrer  
2020



# Actuacions en execució gener 2020

Divisió obra civil: Departament de Territori i Sostenibilitat

## L10 Sud. Finalització proves i Posada en Servei Estació ZONA FRANCA

### ➤ Finalització proves i documentació tècnica i de seguretat:

- Les proves del Subsistema de Validació i Venda, les darreres que restaven pendents a l'estació de Zona Franca, van finalitzar amb èxit la primera quinzena de gener.
- S'ha elaborat una addenda al Dossier de Seguretat Global, i als expedients finals d'obra (EFOs), per incorporar el resultat de les proves i documentació associada.

### ➤ Posada en servei:

- El passat **20 de gener** va lliurar-se a TMB el sistema de Validació i venda de Zona Franca, per tal que l'operador fes les darreres configuracions. Amb aquest subsistema ja s'ha lliurat a TMB la totalitat del l'estació de Zona Franca.
- El passat **1 de febrer** es va Posar en Servei amb viatgers l'estació de Zona Franca de la Línia 10 Sud.
- És la primera estació en servei d'L9/L10 en Viaducte.



